

ポンプ室築造工事

新築コンクリート建屋の屋根防水および地中壁防水に、CS-21が採用され施工を行った。地下壁部では、打継ぎ目および木コン部処理後にCSⅡ工法を施工し、外防水処理を行った。



屋根：下地処理（高圧洗浄）状況



屋根：CS-21 塗布状況



地下外壁：打継ぎ目処理状況



地下外壁：木コン部処理状況



地下外壁：CS-21 散布状況



地下外壁：CS-21 散布状況

追跡調査



全 景

施工年月 : 平成15年10月

追跡調査年月 : 平成23年 8月（施工後約8年経過）

施工部位 : ポンプ室（屋根・地下外壁）

追跡調査結果

目視およびヒアリングの結果、漏水などの不具合はなく、経過は良好であった。